

リーパスプラザこがリニューアル事業進捗状況

2023/4/20 生涯学習推進課

1. 本事業の目的

本事業は、開館から6年が経過したリーパスプラザこがの、更なる市民サービス向上のために既存施設を生かしたより一層の賑わい創出のための整備を目標とし、対象地に係る基本情報の整理、民間事業者の進出意向調査（以下「サウンディング調査」という）を実施するとともに、整備する中央公民館棟及び図書館・歴史資料館棟、新設する駐車場施設の管理運営費の縮減及び適正規模を勘案した施設整備計画の配置案、整備内容、概算事業費、施設維持管理費の詳細検討を行い、事業化に向けた整備手法（PPP・PFI導入予定）、スケジュール等の基本計画を検討し、事業可能性を調査することを目的とする。

2. リニューアル事業委託進捗状況

受託業者：(株)国際航業

受託期間：令和4年9月14日～令和5年10月31日

令和4年度実績：基礎調査	完了
市民意識調査	完了
市民アンケート	完了
サウンディング調査	継続（現地説明会 完了）

令和5年度計画	サウンディング調査	4月
	基本計画策定	7月
	サウンディング調査	8月
	事業可能性調査	9月