チェックリスト

No.	検査項目	チェックポイント	適
1	流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保た れ、逆流のおそれはないか	
3	誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	
J		雨水や工場廃水等が流入していないか	
4	桝の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに 適切な桝が設置されているか	
5	流入管渠、放流管渠及び空気配管の変 形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはない か	
6	嵩上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うこ とができるか	
		保守点検、清掃を行いにくい場所に設置され ていないか	
7	浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃の支障となるものが置かれて いないか	
		コンクリートスラブが打たれているか	
8	漏水の有無	漏水が生じていないか	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10	接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触材 に変形や破損はないか	
10	以加州 守。2及川、枫頂、田足、2小川	しっかり固定されているか	
		各装置に変形や破損はないか	
11	曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置 の変形、破損、固定及び稼働の状況	しっかり固定されているか	
	空気の出方や水流に片寄りはないか	空気の出方や水流に片寄りはないか	
	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	
12		しっかり固定されているか	
		薬剤筒は傾いていないか	
		ポンプ桝に変形や破損はないか	
		-	

		ポンプ桝に漏水のおそれはないか	
		ポンプが2台以上設置されているか	
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ) の設置、稼働状況	設計通りの能力のポンプが設置されているか	
		ポンプの固定が十分行われているか	
		ポンプの取外しが可能か	
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動 を妨げるおそれはないか	
		適正能力の送風機が設置されているか	
		防振対策がなされているか	
.4	ブロワーの設置、稼働状況	固定が十分行われているか	
		アースはなされているか	
		漏電のおそれはないか	
	上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士	氏 名	(H)
	-		
		県知事登録番号()
		届出番号()