

## 平成28年度・海津木苑施設整備状況(実績)

	フロア	機器等工事名	機器の説明	台数	頻度	備考
28-01	管理棟	海津木苑データロガー更新工事	管理棟中央監視盤室内:各設備機器のデータ表示	1/1	10年毎	更新工事
28-02	1 階	メタノール注入ポンプ更新工事	メタノール(サービスタンク→脱窒素槽へ)注入ポンプ	2/2	5年毎	更新工事
28-03		ポリテツE注入ポンプ更新工事	水処理用薬品(混和槽へ供給する)ポンプ	2/2	3年毎	更新工事
28-04		給水ポンプ更新工事	処理棟内各設備に水を供給するポンプ	2/2	3年毎	更新工事
28-05		中低濃度臭気排風ブロー分解整備工事	場内で発生する中低濃度臭気を吸引するブロー	1/1	適時	点検分解整備工事
28-06		沈殿槽・凝集沈殿槽越流部塗装補修工事	沈殿槽・凝集沈殿槽各越流部	各1	適時	補修工事
28-07		酸洗浄塔pH・アルカリ洗浄塔pH・次亜洗浄塔pH、次亜洗浄塔残留塩素測定器整備工事	脱臭用薬品注入制御用測定器	各1	3年毎	点検分解整備工事
28-08		2 階	水中機械式曝気装置分解整備工事	硝化槽内に供給された空気を水中内でミキシングする機器	2/4	3年毎
28-09	分離液ポンプ更新工事		分離液槽雑排水を希釈調整槽へ送るポンプ	1/1	3年毎	更新工事
28-10	海津木苑電磁式積算体積計設置工事		分離液積算流量計	1/1	—	新規設置工事
28-11	管理棟・処理棟内壁塗装工事		施設内	2箇所	適時	補修工事
28-12	処理棟手摺設置工事		施設内(見学通路階段)	—	—	新規設置工事
28-13	屋外	海津木苑処理棟屋根一部防水改修工事	処理棟屋上(西側)	—	適時	防水改修工事

## 平成29年度・海津木苑施設整備(計画)

	フロア	機器名	機器の説明	台数	頻度	備考
29-01	地下	し尿及び浄化槽汚泥定量ポンプ点検分解整備工事	し尿及び浄化槽汚泥を生物槽へ送液するポンプ	2/2	5年毎	点検分解整備工事
29-02		曝気ブロー点検分解整備工事	硝化槽・再曝気槽へ空気を供給する機器	2/2	2年毎	点検分解整備工事
29-03	1 階	脱臭装置循環ポンプ更新工事	各脱臭塔内の薬液を循環させるポンプ	3/3	4年毎	更新工事
29-04		脱臭装置次亜洗塔循環ポンプ流量計更新工事	脱臭装置次亜洗塔内薬液の循環水量を測定する機器	1/1	適時	更新工事
29-05	2 階	第2攪拌槽ORP計点検分解整備工事	第二攪拌槽内の酸化還元電位差測定器	1/1	4年毎	点検分解整備工事
29-06	3 階	脱水汚泥コンベア及びホッパー軸受交換工事	脱水汚泥をホッパーまで搬送する機器及び貯留する設備	3/3	4年毎	部品交換工事

