

## 平成29年度・海津木苑施設整備状況（実績）

	フロア	機 器 名	機 器 の 説 明	台 数	頻 度	工 事 名
29-01	地下	し尿及び浄化槽汚泥定量ポンプ	前処理後のし尿及び浄化槽汚泥の生物槽へ送液するための機器	2/2	適時	点検分解整備工事
29-02		曝気ブロー	生物槽へ空気を供給するための機器	2/2	2年毎	点検分解整備工事
29-03	1 階	脱臭装置次亜洗塔循環ポンプ流量計	次亜洗塔内の循環水流量を計測するための機器	1/1	適時	更新工事
29-04		脱水汚泥コンベア及びホッパー軸受	脱水汚泥ホッパーまで搬送用機器及びホッパーから搬出用機器	4/4	適時	部品交換工事
29-05		脱臭装置循環ポンプ	各脱臭塔内の薬液の循環させるポンプ	3/3	4年毎	更新工事
29-06	2 階	第二攪拌槽ORP計	第二攪拌槽内の酸化還元電位差を計測する計器	1/1	4年毎	点検分解整備工事
29-07	屋外	高圧開閉器	電力会社との責任分界点における電路遮断を気中で行う機器	1/1	適時	更新工事
29-08		海津木苑処理棟屋根(一部)	処理棟屋上(一部)	—	適時	防水改修工事

## 平成30年度・海津木苑施設整備（計画）

	フロア	機 器 名	機 器 の 説 明	台 数	頻 度	工 事 名
30-01	1 階	中低濃度臭気排風ブロー	処理棟内の臭気を吸入及び排出するための機器	1/1	2年毎	点検分解整備工事
30-02		生し尿受入槽流入管等	生し尿受入槽への各種流入水の管	—	適時	変更工事
30-03		沈殿槽搔寄機レール	沈殿槽内の汚泥及びスカムの搔寄機のレール	1/1	適時	交換工事
30-04	2 階	汚水循環ポンプ	硝化槽の汚泥を第一攪拌槽へ送液するための機器	2/1	適時	改修工事
30-05		計装機器	溶存酸素（DO）、pH、MLSSを計測する計器	4/4	3年毎	点検分解整備工事
30-06		冷却装置熱交換器	硝化槽内の水温を下げるための装置	1/1	適時	化学洗浄工事
30-07	3 階	スクリープレス	し尿及び浄化槽汚泥中の夾雑物の脱水を行う機器	1/1	4年毎	点検分解整備工事
30-08		細目スクリーン	し尿及び浄化槽汚泥の夾雑物の水分と夾雑物を分ける機器	1/1	4年毎	点検分解整備工事