

平成30年度・海津木苑施設整備状況（実績）

	フロア	機 器 名	機 器 の 説 明	台 数	頻 度	工 事 名
30-01	1 階	中低濃度臭気排風ブロワー	処理棟内の臭気を吸入及び排出するための機器	1/1	2年毎	点検分解整備工事
30-02		生し尿受入槽流入管等	生し尿受入槽への各種流入水の管	—	適時	変更工事
30-03		沈殿槽掻寄機レール	沈殿槽内の汚泥及びスカムの掻寄機のレール	1/1	適時	交換工事
30-04	2 階	汚水循環ポンプ	硝化槽の汚泥を第一攪拌槽へ送液するための機器	1/2	適時	改修工事
30-05		計装機器	1ATの（DO、pH、MLSS）・混和槽のpHを計測する計器	4/4	3年毎	点検分解整備工事
30-06		冷却装置熱交換器	硝化槽内の水温を下げるための装置	1/1	適時	化学洗浄工事
30-07	3 階	スクリープレス	し尿及び浄化槽汚泥中の夾雑物の脱水を行う機器	1/1	4年毎	点検分解整備工事
30-08		細目スクリーン	し尿及び浄化槽汚泥に含まれる夾雑物を取りのぞく機器	1/1	4年毎	点検分解整備工事

平成31年度・海津木苑施設整備（計画）

	フロア	機 器 名	機 器 の 説 明	台 数	頻 度	工 事 名
31-01	地 下	破碎機	搬入し尿及び浄化槽汚泥に含まれる夾雑物を破碎する機器	1/3	2年毎	点検分解整備工事
31-02		返送汚泥MLSS測定器	返送汚泥のMLSSを測定する計器	1/1	適時	点検分解整備工事
31-03	1階	真空ポンプ	沈砂槽に沈殿した砂等を吸引する機器	1/1	適時	点検分解整備工事
31-04		計装機器（脱臭装置pH計）	脱臭装置（酸洗塔、アルカリ洗塔、次亜洗塔）のpHを測定する計器	3/3	適時	更新工事
31-05		脱臭フィルター充填剤	脱臭装置内で臭気と薬液を接触させるフィルター	—	適時	洗浄工事
31-06	3 階	No1脱水汚泥移送コンベア	脱水汚泥を搬出用ホッパーに搬送するための機器	1/1	適時	取替整備工事
31-07		汚泥脱水機	余剰汚泥を脱水処理するための機器	1/1	適時	点検分解整備工事